

Nazwa i adres organu
STAROSTA POLICKI ul. Tanowska 8 72-010 Police

Oznaczenie kancelaryjne wniosku
GK.6630.320.2019

PROTOKÓŁ NARADY KOORDYNACYJNEJ

ODPIS

1. Imię i nazwisko/Nazwa oraz inne dane identyfikujące wnioskodawcę
Gmina Dobra ul. Szczecińska 16a 72-003 Dobra
2. Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe przewodniczącego narady
Tadeusz Łukasiuk, Geodeta Powiatowy

3. Data narady/Data dodatkowej narady
15.05.2019 / 29.05.2019
4. Miejsce narady
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Policach ul. Kresowa 32, 34, 72-010 Police
5. Sposób przeprowadzenia narady
<input checked="" type="checkbox"/> na miejscu <input type="checkbox"/> za pomocą środków komunikacji elektronicznej

7. Opis przedmiotu narady
Rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu: sieć oświetleniowa, przyłącze wodociągowe, likwidacja kolizji instal. elektroenergetycznej
Powiat: policki Gmina: Dobra Obręb ew.: Wołczkowo
Działki ew.: 410, 249

8. Stanowiska uczestników narady
Przewodniczący narady koordynacyjnej (1)
mgr inż. Tadeusz Łukasiuk Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru

Enea Operator Sp. z o.o., Rejon Dystrybucji Szczecin, ul. Derdowskiego 2, 71-178 Szczecin (2)
lokal. 2KP Marcin Kasperowicz Koordynator ds. Rozwoju
lokal. 2KP Jarosław Zienkiewicz Koordynator ds. Prac Eksploatacyjnych Linii

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Poznaniu, Zakład w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin (3)
Nie uzgodniono - kolizja projektowanego stupa oświetleniowego z gazociągami s/k
Romuald Balcar Mistrz Sieci Instalacji Gazowych

Orange Polska SA, al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa (4)

Gmina Dobra, ul. Szczecińska 16 a, 72-003 Dobra

Nadociąg Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie, ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów	29.05.2019. uzgodniono z uwagami wg załącznika do protokołu roz. zastrzeżeniem: przed rozpoczęciem prac projektować linie i stopy linii w celu uniknięcia kolizji z siecią wodociągową	GLÓWNY SPECJALISTA	Nie uzgodniono. Projekt ze zmianami z uwagi na kolizję z siecią Gazociąg	KIEROWNIK Działu Eksploatacji mgr inż. Ewelina Szewc ul. 112/012/012/012/012
---	--	--------------------	---	---

Police dn. 29.05.2018 r.

ZALĄCZNIK DO PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ nr GK 6630.320/2018

1. O zamiarze prowadzenia prac – przekazania placu budowy, należy powiadomić Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie ul. I Brygady Legionów 8-10, tel. 91/418-44-31 z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem.
2. W pobliżu istniejących sieci wodociągowych prace ziemne należy prowadzić ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności.
3. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z sieciami wodociagowymi zachować odległości wynikające z polskich i branżowych norm.
4. Przed rozpoczęciem prac ziemnych (na głębokości większej niż 1,0m), ustalić głębokość ułożenia podziemnej instalacji wodociągowej metodą przekopu próbnego. W szczególnych przypadkach prace ziemne prowadzić pod nadzorem służb wodociagowych.
5. Odkryte w trakcie prac podziemne elementy sieci i uzbrojenia należy zabezpieczyć.
6. Uszkodzenia instalacji wodociagowych powstałe w trakcie prac ziemnych będą naprawiane na koszt Inwestora.
7. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla infrastruktury wodociagowej.
8. W miejscach kolizyjnych z wodociągami dla budowanych instalacji stosować rury osłonowe.
9. Dokonać regulacji skrzynek zasuwowych, włączów studni wodomierzowych, do poziomu wyznaczonego przez projektowane rzędne wysokościowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych w trakcie prac elementów uzbrojenia: zasuw na koszt Inwestora.
10. Studnie usytuowane w ciągu ruchu kołowego, na drodze, wjazdach, parkingach oraz chodnikach, przebudować stosownie do obciążenia.
11. Zakończenie zadania inwestycyjnego wymaga zgłoszenia do Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. w Goleniowie, ul. I Brygady Legionów 8-10, tel. 91/418-44-31 celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzeniu prawidłowości wykonania prac w pobliżu instalacji: uzbrojenia wodociagowego i kanalizacyjnego.

Uzgodniono z zastrzeżeniem uwag zawartych w punktach: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11

WODOWNIK
D. G. G. G. G.

mgr inż. Anna Szewc
Goleniów, 29.05.2018 r.